



# BIGBOX IMPACT

楽しい生活。



平成28年11月20日

## お見積書

### 展示棟ペルへ角ログ112mmのお客様価格

下記の通りお見積り提出いたしますので宜しくお願い申し上げます。

プラン	ペルへ角ラミネートログ112mm	40ftコンテナ 1 本 20ftコンテナ 1 本		
建築地	栃木県さくら市桜ヶ丘			
見積有効期限	平成28年11月30日	支払条件		
納期	ご相談の上決定	ご契約時	キット代金の50% 設計・監理委託料	6,730,000 円
キット代金	12,759,000 円	工事開始時	工事費の40%	6,691,000 円
国内配送料代金	164,000 円	キット入港時	キット代金の残金 国内配送料代金	6,543,000 円
設計・監理委託料	350,000 円	上棟時	工事費の30%	5,019,000 円
工事費	16,727,000 円	完成時	工事費の30%	5,017,000 円
合計金額(税込)	30,000,000 円	合計金額	30,000,000 円	
プラン面積		オプション		
1階床面積	62.90 m <sup>2</sup>	網戸	11.00 ヶ所	
2階床面積	48.78 m <sup>2</sup>	ドーマ	3.50 m	
延床面積	111.68 m <sup>2</sup>	天窓	2.00 ヶ所	
1階ベランダ・ポーチ	32.25 m <sup>2</sup>	マキストーブ	1.00 台	
2階バルコニー	17.00 m <sup>2</sup>	天井扇	1.00 台	
建築面積	81.82 m <sup>2</sup>			
総面積	160.93 m <sup>2</sup>			

#### 特記事項

見積り有効期限内においても、ユーロレートの著しい変動等の理由により無効とさせていただく場合がございます。

地盤調査の結果、追加工事が発生する場合がございます。その場合の費用は別途となります。

不測の事態により納期に影響がでる場合がございます。



株式会社ビックボックス  
〒321-0933 栃木県宇都宮市築瀬町2357番地  
TEL 028-634-1236 FAX 028-634-4172  
HPアドレス: <http://www.fin-bigbox.com/>